

(P0648) CLIMATIZACION DE DATA CENTER - EDIFICIO 25 DE MAYO

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

| IT EM | DESCRIPCION | UNI DAD | CANTI DAD | IMPORTE | | |
|----------|--|------------|--------------|----------|------|-------------|
| | | | | UNITARIO | ITEM | RUBRO |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | \$ - |
| 1.1 | Desinstalacion de equipos de AA existentes. Retiro de cañerías y ductos | gl | | | | |
| 2 | PROVISION DE EQUIPOS DE AA | | | | | \$ - |
| 2.1 | Equipos de Frio de Presicion, tipo sistema separado para la Sala de Racks frío solo, conformado por una unidad evaporadora de techo, de 45.000 fri./h mas unidad condensadora con secuenciador electronico para funcionamiento alternado con sensor de temperatura | gl | | | | |
| 2.2 | Estructura para soporte de unidades evaporadoras | ml | | | | |
| 3 | SISTEMA DE CONDUCTOS Y CONEXIÓN DE EQUIPOS | | | | | \$ - |
| 3.1 | Conductos de impulsión y retorno | ml | | | | |
| 3.2 | Aislación de conductos | ml | | | | |
| 3.3 | Rejillas de impulsión y retorno | unidad | | | | |
| 3.4 | Drenajes | gl | | | | |
| 3.5 | Cañerías de interconexión incluidos soportes | gl | | | | |
| 3.6 | Alimentación eléctrica y señales | gl | | | | |
| 4 | TRABAJOS FINALES | | | | | \$ - |
| 4.1 | Regulación final para funcionamiento | gl | | | | |
| 4.2 | Limpieza de obra periodica y final | gl | | | | |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 1- COSTO DIRECTO | \$ - |
| 2- GASTOS GENERALES (% de 1) | \$ - |
| 3- SUBTOTAL A (1 + 2) | \$ - |
| 4- BENEFICIOS (% de 3) | \$ - |
| 5- SUBTOTAL B (3 + 4) | \$ - |
| 6- IVA (21% de 5) | \$ - |
| 7- SUBTOTAL C (5 + 6) | \$ - |
| 8- IBB+LH (2,40% de 5) | \$ - |
| 9- PRECIO FINAL (7 + 8) | \$ - |