

(P0823) CLIMATIZACION DE DATA CENTER - EDIFICIO 25 DE MAYO

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

IT EM	DESCRIPCION	UNI DAD	CANTI DAD	IMPORTE		
				UNITARIO	ITEM	RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -
1.1	Desinstalacion de equipos de AA existentes. Retiro de cañerías y ductos	gl				
2	MAQUINAS Y EQUIPOS DE AA					\$ -
2.1	Equipos de Frio de Presicion, tipo sistema separado para la Sala de Racks frío solo, conformado por una unidad evaporadora de techo, de 12TRS o 36.000 f/h mas unidad condensadora	un				
3	BASES DE EQUIPOS Y SOPORTES					\$ -
3.2	Estructura para soporte de unidades	gl				
3	SISTEMA DE CONDUCTOS Y CONEXIÓN DE EQUIPOS					\$ -
3.1	Pases para conductos y bandejas	gl				
3.2	Conductos de impulsión y retorno	ml				
3.3	Aislación de conductos	ml				
3.4	Rejillas de impulsión y retorno	unidad				
3.5	Difusores	unidad				
3.5	Drenajes	ml				
3.6	Cañerías de interconexión incluidos soportes/bandejas	ml				
4	TABLEROS Y SISTEMA DE CONTROL					\$ -
4.1	Sistema de control centralizado con secuenciador	gl				
4.2	Instalación eléctrica y señales	gl				
5	TRABAJOS FINALES					\$ -
5.1	Regulación final para funcionamiento	gl				
5.2	Limpieza de obra periodica y final	gl				
PRECIO FINAL						\$ -